RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PERFIL)

«Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura»

CUI 2669244 | Inversión referencial: S/ 372,442,809 | Administración Directa | 3 provincias · 15 distritos · 117 bloques · 12,157.47 ha netas | Corte: 03-NOV-2026 (corte previo: 14-SEP-2026)

1. SITUACIÓN GENERAL

Al 03 de noviembre de 2026 el Perfil alcanza **51.4 % de avance ponderado** (45 % al 28/10) y el Capítulo de Identificación **76.4 %**. Se culminaron la Geología (E3), los Suelos (E5) y el Análisis de Riesgos (E8), este último **preliminar**, pendiente de actualizar con la redelimitación del área de influencia directa (AID). Dos frentes requieren decisión: la **cartera preliminar supera el presupuesto total en 5.8 %** y la **liberación de áreas aún no tiene actas conformes**.

AVANCE DEL PERFIL	CAPÍTULO DE IDENTIFICACIÓN	INVERSIÓN + O&M 15 AÑOS	ACTAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
51.4 %	**76.4 %**	**105.8 %**	**0**
15 entregables ponderados · 45 % al 28/10	E3, E5 y E8 culminados · cierre en dic-2026	del presupuesto total · faltan S/ 21.68 M	conformes · 22 predios inspeccionados

2. AVANCE POR ENTREGABLE

ENTREGABLE	PESO	14-SEP	03-NOV	ESTADO
E1 · Microlocalización (catálogo V8)	8	—	85 %	En curso
E2 · Población afectada, actores y liberación de áreas	10	30 % (1)	75 %	En curso: volúmenes I–III en borrador B3
E3 · Estudio de Geología	5	100 %	100 %	Culminado
E4 · Estudio de Hidrología	6	20 %	40 %	En curso: faltan lluvias de diseño, IDF y caudales
E5 · Estudio de Suelos	6	40 %	100 %	Culminado (informe final 01/11)
E6 · Ecosistemas y oferta de material vegetal	8	10 %	75 %	Versión final prevista al 27/11
E7 · Problema, causas y planteamiento	5	—	80 %	En curso: árbol de problemas v1.0
E8 · Análisis de riesgos (EVAR)	8	55 %	100 %	Preliminar: por actualizar con el AID
E9 · Informe del Capítulo de Identificación	8	—	40 %	En curso
E10 · Metas, costos y presupuesto	10	—	25 %	En curso: Matriz de Costos v1.6
E11 a E15 · Formulación, evaluación y resumen	26	—	0 %	Programado (dic-2026 a feb-2027)
AVANCE PONDERADO DEL PERFIL	**100**	**—**	**51.4 %**	

(1) El 14-SEP se reportó el diagnóstico de la población afectada (30 %) y, por separado, el expediente de liberación de áreas (10 %; 27.5 % en el tablero al 17/10). «—»: no reportado en el resumen del 14-SEP.

3. RESULTADOS CLAVE

- **Territorio y brecha.** 117 bloques y 12,157.47 ha netas (catálogo V8, que descuenta 112.77 ha superpuestas con minería en trámite y un sitio arqueológico); 69.0 % con peligro integrado alto o muy alto; línea base del indicador de brecha: 8,341.83 ha bajo el umbral de cobertura vegetal (68.0 %).
- **Riesgo (preliminar).** Peligro por movimientos en masa alto y muy alto en el 93.9 % de los bloques; riesgo alto en 7,132.39 ha y muy alto en 56.92 ha, este último en dos áreas de influencia de Huarmaca.
- **Suelos.** El 87.9 % del área estudiada es tierra de protección y la infiltración es lenta en cinco de siete unidades de suelo, lo que limita el uso de zanjas de infiltración.
- **Social.** 422 fichas en 85 de 117 bloques; 18,651 habitantes afectados en 154 centros poblados; 67 de 76 autoridades están de acuerdo con el proyecto, 8 lo condicionan y ninguna se opone.
- **Costos (preliminares).** Con las obras del plano de conservación de suelos y 23.08 km de diques en 55 cárcavas, la inversión es de S/ 259.85 M y la O&M de 15 años de S/ 134.27 M: S/ 394.12 M, el 105.8 % del presupuesto total.

4. ALERTAS Y RUTA CRÍTICA

- **Liberación de áreas:** 22 predios inspeccionados en 10 bloques y 1 acta observada (bloque 85), pendiente de conformidad; 107 bloques y 60 lotes de uso sostenible sin datos de campo. Sin actas no se pueden fijar las metas físicas.
- **Presupuesto:** la cartera vuelve al techo con la zanja de la ficha ANIN de 0.40 × 0.30 m (97.4 %) y, además, sin obras en los 5 bloques con lluvia menor de 400 mm (95.0 %).

- **Estudios por cerrar:** actualización del E8 con el AID redelimitado; lluvias de diseño, curvas IDF y caudales del E4; versión final del E6 (27/11).
- **Cronograma:** Capítulo de Identificación en diciembre de 2026 (avance mínimo de 66.5 %), Perfil completo en marzo de 2027 y declaración de viabilidad en abril de 2027.

5. DECISIONES REQUERIDAS DE LA ALTA DIRECCIÓN

N°	DECISIÓN SOLICITADA	PLAZO SUGERIDO
D1	Aprobar el criterio para ajustar la cartera al presupuesto total: zanja de la ficha ANIN (0.40 × 0.30 m) y evaluación de las obras en los bloques con lluvia menor de 400 mm.	30-NOV-2026
D2	Priorizar la conformidad de las actas de libre disponibilidad y completar el equipo de campo de liberación de áreas (dos asistentes prediales por confirmar y el ámbito de Lalaquiz sin asignar).	30-NOV-2026
D3	Disponer la redelimitación del AID y la actualización del Análisis de Riesgos (E8) antes del cierre del Capítulo de Identificación.	15-DIC-2026
D4	Validar como línea base del indicador de brecha el criterio areal del E6 (8,341.83 ha) sobre la superficie neta del catálogo V8.	15-DIC-2026

Se recomienda adoptar D1 y D2 en noviembre de 2026, con seguimiento semanal, para cerrar el Capítulo de Identificación en diciembre de 2026 y entregar el Perfil completo en marzo de 2027 bajo el Sistema Invierte.pe.

Atentamente,

Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller
Especialista en Proyectos de Infraestructura Natural
ANIN — DIME — SESDI | Proyecto IN Piura | CUI 2669244

Fuente: presentación de avance del Perfil ante la SESDI y Diagnóstico Integral IN Piura V3 (corte 03/11/2026); Resumen Ejecutivo del 14-SEP-2026. Cifras preliminares, sujetas a ajuste en la versión final del Perfil.